

## Auftraggeber Auftragnehmer

Firma	Resinnovation GmbH	Firma	resinnovation
Straße/Nr.	Im Speyerer Tal 9	Straße/Nr.	Im Speyerer Tal 9
PLZ/Ort	76761 Rülzheim	PLZ/Ort	76761 Rülzheim
Ansprechpartner		Ansprechpartner	Mirko Heuser
Land		Verantwortlicher Operateur	Marcus Hofmann

## Baustelle

Straße	Im Speyerer Tal	Anfangsschacht	
PLZ/Ort	76761 Rülzheim	Endschacht	
Außentemperatur [°C]	14	Haltungsnummer	
Kanaltemperatur [°C]	14	Haltungslänge [m]	
Art der Abwasserfreiheit	nicht erforderlich	Material Altrrohr	GFK
Eindringendes Grundwasser	nein	Profil	Kreis
PARTLINER™ Position [m]	1.0	Nennweite [mm]	300
DVD/Video		Bild-Nr.	

## Schadstellenvorbehandlung

Art der Reinigung	sonstiges	Datum der Reinigung	06.10.2021
-------------------	-----------	---------------------	------------

## Material IST SOLL

Gesamtbedarfsmenge [kg]	2,7	2,7
Verarbeitungstemperatur [°C]	22	+5 bis +35
PARTLINER™ Harz / Charge	PARTLINER 210319	
Härter / Charge	RE38 210817	
Charge Glasfasermatte	210130	
Flächengewicht		
Anzahl der Lagen	2	

## Mischvorgang/Reparatur IST SOLL

Einbaudatum	06.10.2021	
Start Mischen [hh:mm]	09:53	
Verarbeitungszeit [hh:mm]	00:10	< 00:25
Ausformzeit [hh:mm]	00:58	E-Packer
Befüllen des Packers [hh:mm]	10:03	
Entlüften des Packers [hh:mm]	11:01	
Arbeitsdruck [bar]	1.5	
Packertyp	E-Packer	
Packerlänge [mm]	1200	
Reparaturlänge [cm]	65	

## Bemerkungen

Partliner Vorführung VSB